

四川省地震局“四川地震烈度速报与预警项目”  
预警中心建设项目

补充合同协议书

采购人(甲方): 四川省地震局

中标供应商(乙方): 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司



2020年10月

## 合同内容

预警中心在建设过程中，根据项目运行对核心机房、供电保障、存储容量和显示设备等技术系统的实际需求，经双方经协商一致，签订补充协议如下：

### 一、 定义

1. 采购人名称：四川省地震局（以下简称甲方）
2. 中标供应商：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称乙方）
3. 项目编号：GC-HG4190951
4. 项目名称：四川省地震局“四川地震烈度速报与预警项目”预警中心建设项目增补
5. 项目来源：国家地震烈度速报与预警工程四川子项目
6. 主合同名称：四川省地震局“四川地震烈度速报与预警项目” 预警中心建设项目合同协议书（国家地震烈度速报与预警工程四川子项目）
7. 主合同编号：[ 2019 ] 年 第（ 2019 监测中心 JJ00425 ）号

### 二、 合同标的

1. 详细清单见附件一设备清单
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 合同期限：自合同签订后 2 周内完成增补系统安装调试集成以及联调工作，具备验收条件。
4. 交货日期：合同签订后 2 周内。

### 三、 合同价格

合同总金额为人民币贰拾陆万壹仟陆佰伍拾元整。（大写） ¥261650.00 元（小写）。

### 四、 付款方式

1. 首付款：合同签订，乙方提供合同总价的 50%。增值税普通发票后七个工作日内，向乙方

支付合同总价(含税)的50%,人民币壹拾叁万零捌佰贰拾伍元整(大写):¥130825.00  
元(小写);

2. 验收款:项目全部建设完毕,并完成全部集成任务,系统联调联试完成,初验验收合格,  
监理签发的支付证书和合同总价的50%增值税普通发票七个工作日内,支付合同总价  
(含税)的50%,即人民币壹拾叁万零捌佰贰拾伍元整(大写):¥130825.00元(小写)。

### 五、 其它

本补充协议新增内容,以本补充协议约定为准;本补充协议未作约定的,以原合同约  
定为准。

甲方:四川省地震局

联系人:江融

地址:成都市人民南路三段29号邮编:610041

电话:028-85441800

开户银行及帐号:中信银行成都人民南路支行 7411 8101 8260 0015 537

乙方:北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

联系人:刘威佳

地址:北京市海淀区学院路40号3区3幢一单元邮编:100192

电话:01062303100 传真:010-62302575

开户银行及帐号:交通银行北京北太平庄支行 110060577018002051020



数:



2010

附件一 设备清单

序号	产品型号	货物名称	参数	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	德塔森特 DT03-UB200	蓄电池	蓄电池为阀控式密封铅酸蓄电池，单节电池额定电压为 12V，200AH； 蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料，满足接线要求，并具有全密封铸膜设计整体极柱、全密封压铸螺端子等防腐措施； 电池单体间互连接应采用大电流放电的电缆或铜排连接，电缆或铜排规格能满足蓄电池组放电率正常工作要求；电池间连接线的绝缘材料具备 UL94-V0 防火等级，并带有防腐防护措施；蓄电池端子及连接条金属裸露部分应采取绝缘保护措施。	48	1850	88800
2	德塔森特定制	电池架	可装 48 只电池，含电池组内连接线	1	3100	3100
3	德塔森特定制	电池开关箱	配 1 个 400A/3P 的直流开关	1	3100	3100
4	德塔森特 DT04-D016244	智能机柜	冷通道门：冷通道门采用自动平移门，门打开后需隐藏在门框内，不能悬挂与门框外侧，避免安全隐患； 翻转天窗：翻转天窗采用双块，配置磁力锁，具备消防应急联动打开功能，天窗翻转后，天窗最高点距离机柜顶部距离 340mm；天窗应使用 5mm 防爆钢化玻璃的结构组成，并通过门磁实现断电后玻璃窗体在自重作用下实现翻转，以达到让消防气体进入冷通道灭火点的要求。翻转后，天窗在门磁失电，重力自垂之后，开启角度为 90 度。翻转后的天窗底部距离高架地板距离在 2050mm 抗震性能：每台含 3 个 PDU，合计 32 个 PDU；机柜前后面须采用具有良好透风性能网状结构，前门采用单开平板网孔门，后门采用双开平板门。 静态承重 ≥ 1600KG，提供第三方检测报告； 动态承重 2200KG，提供第三方检测报告	6	3700	22200



5	德塔特定制	智能微模块	微模块监测采集模块监测通道内数据，空调、温湿度、烟感、漏感、漏水等设备；集成冷通道门禁管理系统、背景灯光，常规灯光、天窗电源供应，采用集中式管控。	1	54000	54000
6	德塔特精 DPI01-400	精密配电柜变化	配电柜变化：A/B 两路变化为新增 12 路支路开关和监测	1	6250	6250
7	德塔特特定制	机房动力环境监控系统	动环新增：增加温湿度 2 个，烟感 1 个，摄像头增加 1 个	1	5000	5000
8	王牌显示 WP- MM46PIASL III	显示单元 (I 型)	含拼接屏安装架	6	10100	60600
9	H3C R6900G3 硬盘	硬盘 (含硬盘托架)	1.92t 6G SATA 2.5in EV 5200 SSD + 专用托架	3	6200	18600
10	总价				261650	

